



PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

Modalidade
TOMADA DE PREÇOS

Objeto
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CEMEI FRANCISCA NEUSA DANTAS

Endereço
RUA JOÃO JUSTINO DANTAS, Nº 280 , CARNAÚBA DOS DAN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | PLANEJADO | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | | 180 DIAS | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | VALOR (R\$) | % | 1ª PARCELA | 1ª % | 2ª PARCELA | 2ª % | 3ª PARCELA | 3ª % | 4ª PARCELA | 4ª % | 5ª PARCELA | 5ª % | 6ª PARCELA | 6ª % |
| | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CEMEI FRANCISCA NEUSA DANTAS | 2.679.898,83 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 71.938,68 | 2,68 | 71.938,68 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 19.218,50 | 0,72 | 19.218,50 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | FUNDAÇÕES | 266.326,65 | 9,94 | 215.708,95 | 80,99 | 50.617,70 | 19,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 454.512,61 | 16,96 | - | - | 356.099,43 | 78,35 | 98.413,18 | 21,65 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 119.041,71 | 4,44 | - | - | 113.266,08 | 95,15 | 5.775,63 | 4,85 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 298.913,55 | 11,15 | - | - | - | - | 149.754,32 | 50,10 | 149.159,23 | 49,90 | - | - | - | - |
| 7 | ESQUADRIAS | 67.743,43 | 2,53 | - | - | - | - | 39.740,00 | 58,66 | 28.003,43 | 41,34 | - | - | - | - |
| 8 | COBERTURA | 247.159,93 | 9,22 | - | - | - | - | - | - | 247.159,93 | 100,00 | - | - | - | - |
| 9 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 388.454,99 | 14,50 | - | - | - | - | - | - | 331.321,44 | 85,29 | 57.133,55 | 14,71 | - | - |
| 10 | PISO E REVESTIMENTOS | 353.917,97 | 13,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.917,97 | 100,00 | - | - |
| 11 | PINTURA E ACABAMENTOS | 103.240,34 | 3,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.128,70 | 27,25 | 75.111,64 | 72,75 |
| 12 | INTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS | 81.029,65 | 3,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.029,65 | 100,00 |
| 13 | LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS | 41.407,68 | 1,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.407,68 | 100,00 |
| 14 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIOS | 2.062,88 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.062,88 | 100,00 |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 380/220V | 38.698,89 | 1,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.698,89 | 100,00 |
| 16 | PARA-RAIOS | 18.554,61 | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.554,61 | 100,00 |
| Total Parcial (R\$) | | 306.866,13 | 11,45% | 306.866,13 | 100,00% | 519.983,21 | 19,40% | 293.683,13 | 11,0% | 755.644,03 | 28,2% | 439.180,22 | 16,4% | 364.542,11 | 13,6% |
| Total Acumulado (R\$) | | 306.866,13 | 11,45% | 306.866,13 | 11,45% | 826.849,34 | 30,85% | 1.120.532,47 | 41,8% | 1.876.176,50 | 70,0% | 2.315.356,72 | 86,4% | 2.679.898,83 | 100,0% |

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN
Local

sexta-feira, 17 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ADEIR ALVES DOS SANTOS
CREA: 5068920182