



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE PÚBLICOS
Rua Antônio Cândido de Medeiros S/N | Bairro São José
Carnaúba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

PROPOSTANTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I

ENDEREÇO: POVOADO ERMO, CARNAÚBA DOS DANTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANEJADO EXECUTADO	30 DIAS						60 DIAS						90 DIAS						120 DIAS						150 DIAS						180 DIAS					
			VALOR (R\$)	%	1ª PARCELA	1ª %	2ª PARCELA	2ª %	3ª PARCELA	3ª %	4ª PARCELA	4ª %	5ª PARCELA	5ª %	6ª PARCELA	6ª %	1ª PARCELA	1ª %	2ª PARCELA	2ª %	3ª PARCELA	3ª %	4ª PARCELA	4ª %	5ª PARCELA	5ª %	6ª PARCELA	6ª %										
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I	200.648,20			4.730,21	2,36	100,00%																															
2	SERVICIOS PRELIMINARES	4.730,21			4.730,21	2,36	100,00%																															
3	Movimento de Terra	5.301,85			5.301,85	2,64	100,00%																															
4	Fundações	4.385,09			4.385,09	2,19	100,00%																															
5	Impermeabilização	3.480,75			3.480,75	1,73	100,00%																															
6	Estrutura	28.376,44			4.444,97	14,14	15,66%			23.931,46	84,34%																											
7	Alvenaria	13.606,83			13.606,83	6,78	100,00%																															
8	cobertura	27.138,45			13.553	13,53																																
9	Pisos	9.248,59			4,61	4,61																																
10	Revestimento das paredes	17.625,27			8,78	8,78																																
11	Forro	11.809,09			5,89	5,89																																
12	Esquadria	33.489,69			16,69	16,69																																
13	Instalações Hidrossanitárias	19.102,04			9,52	9,52																																
14	Instalações Elétricas	7.461,50			3,72	3,72																																
15	Pintura	10.038,85			5,00	5,00																																
16	Serviços Finais	4.853,56			2,42	2,42																																
Total Parcial (R\$)		35.949,71			35,949,71	17,92%	17,92%			37.226,46	18,55%																											
Total Acumulado (R\$)		35.949,71			35,949,71	17,92%	17,92%			73.176,17	36,47%																											

CARNAÚBA DOS DANTAS
Local

Terça-feira, 22 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: THALIA DE CÁSSIA DANTAS DE ARAÚJO
CREA: 2121110631